

Bearbeitungsstand IKT Förderung 2. Runde

Naumburg, 05.02.2019

Schulstandort	Vergabe Planungsleistung	Übergabe LV vom Planer	Beschaffungsantrag gestellt	Übergabe LV und Vergabeunterlagen an Vergabestelle	Zeitplan liegt vor	Bemerkungen	Ausführungszeit	Termin für Tafelmontage
GSG Haus 2, Zeitz	abgeschlossen	erfolgt	18.10.2018	30.10.2018	ja		14.01.-Juli 2019	
Humboldtschule	abgeschlossen		29.01.2019	Ende Februar 2019		Planung vor Abschluss		
Goethegymnasium	in Arbeit			Anfang März 2019		Planung vor Abschluss		
Agricolagymnasium	in Arbeit			Anfang März 2019		Planung vor Abschluss		
ZWTH Weißenfels	in Arbeit			Mitte Mai 2019		Planung begonnen		
A.-Schweitzer-Schule	abgeschlossen			Anfang März 2019		Planung vor Abschluss		
Neustadtschule Wsf.	abgeschlossen	erfolgt	28.01.2019	29.01.2019				

Anmerkung: Komplettinstallation außer Neustadtschule Wsf und A.-Schweitzer-Schule Nbg.