

Baustelle Deponie Proben Nr.

Temperatur -5°C

[illegible]

Transporter - JC-H292	Lösung	VB 12 = 29,00 €
Transporter - JC-AT778		VB 2 = 26,70 €
ZA 400 - 010		VB 1 = 30,85 €
Wohnwagen		VB 14a = 22,35 €
LKW - JC-AB 54		

- aufahrt zur Baustelle von Geocemen
- aufbau Wasserleitung und Versatzleitung
- Pumpenvorbereitung für Versatzarbeiten
- Versatz auf UB 2 = 80,22t drucklos und saugend
- Bergungsarbeiten der Silozüge wegen grütle
- entwässern der Leitungen und sichern der Baustelle

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 5. 1. 20 16

Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____
Temperatur -3°C

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M		9,0	7⁰⁰								
Kurth, TG		9,0	7⁰⁰	1. S. 40				25064934		26,96	€
Keno, J		9,0	7⁰⁰	2. S. 40				25064935		25,56	€
				3. S. 40				25064939		26,20	€
				4. S. 40				25064941		26,80	€
				5. S. 40				25064942		25,96	€
										131,28	€

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 010	Lotung	VB 1 = 30,4 m
Wohnwagen		VB 12 = 29,0 m
Transporter - JC-H 297		
Transporter - JC-A 778		
LUW - JC-AB 54		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tauchen des Teils
- Versatz auf VB 2 = 131,28 t drucklos und saugend
- entwässern der Leitungen und sichern der Baustelle
- Heimfahrt nach Gommern



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 7.1. 2015Baustelle Deponie Profen Nr. _____Witterung -6°C**1. Personaleinsatz**

Temperatur _____

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M		11,0		6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰							
Kusch, Th		11,0		6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰							
Hens, J		11,0		6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	1. Silo			25064957	26,42 t		
					2. Silo			25064959	25,96 t		
					3. Silo			25064960	26,76 t		
					4. Silo			25064967	26,34 t		
					5. Silo			25064971	26,10 t		
					6. Silo			25064976	26,84 t		
									158,42		

2. Geräteeinsatz

Transporter - JL-H 297		Lotung: U _{D1} = 30,20 m
Transporter - JL-AT 778		U _{B12} = 29,0 m
ZA 400 - 010		U _{D12} = 23,35 m
Wohnwagen		
LKW - JL-AT 54		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- anfahrt zur Baustelle von Gommern
- Vorbereitung für Versatz und tanken der Technik
- aufbau arbeiten
- Versatz auf U _{D2} = 158,42 t drucklos und sorgend
- leitungs entwässerung, aussetzen der Pumpe, Baustellen sicherung



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 8.1. 2016

Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		8,0		7 ⁰⁰ - 15 ³⁰							
Kurth, TC		8,0		7 ⁰⁰ - 15 ³⁰							
Hauer, J.		8,0		7 ⁰⁰ - 15 ³⁰							
					1. Silo			250 64 977		26,52 t	
					2. Silo			250 64 985		26,93 t	
					3. Silo			250 64 986		27,54 t	
					4. Silo			250 64 988		26,53 t	
										107,52 t	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 010	Lotung:	VB 1 = 29,50 m
Wohnwagen		VB 2 = 26,55 m
LUW - SL - AB54		VB 12 = 28,80 m
Transporter - SL - H297		VB 1601 = 20,35 m
Transporter - SL - AT778		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatz arbeiten und bauen der Technik
- Versatz auf VB 2 = 107,52t drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung, ansetzen der Pumpe
- Umbau auf VB 12
- Sicherung der Baustelle und Heimfahrt nach Gommern


Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers