

Baustelle Deponie Proben Nr.

Temperatur _____

[illegible]

Transporter - DL-H297	Lofnung	VR1 = 29,90 m
Transporter - DL-HT298		VR2 = 25,45 m
BA 420 - 0x0		VR13 = 28,20 m
Wohnumlagen		VR11a = 28,65 m
LUW - DL-AB54		VR16a = 23,35 m

- anreise aus Garmisch
- Vorbereitung Versatzarbeiten und Betanken der Technik
- Versatz auf UB 12 = 5 Liter Drucklos
- BL samst
- Abschlusarbeiten Pumpe und Versatzleitung mit Seilzugwasser abgepumpt, Wasserversorgung mit Luft abgeblasen und auf Wassert

Unterschrift des Auftraggebers

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 12.01.2016 20

Baustelle Hofen-Deponie Nr. 1

Witterung bedeckt
Temperatur 4°C

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

VW Transp. FH 297	Leasing :	VB 1	29.60m
FH 177P		VB 2	25.60m
2x 400 MW		VB 12	Verstärk
Wohnwagen + 2x LAG		VB 11A	28.60m
173 FL AB 54		VB 14A	23.30m
		VB 15B	30.40m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbe- / der Bauteile Außen Wasserversorgung und Versatzleitung
- Versatz über VB 12 - 7 Filter durch das BS kommt
- Abzweig an der 1ten ZA mit kaltem Wasser durchgepumpt u. Versatzleitung
- Wasserversorgung auf Wasser 6

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 13. 1. 2016 20Baustelle Profen - Deponie Nr. _____Witterung RegenTemperatur 15°C**1. Personaleinsatz**

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Hochfelder		10,0	4					1. B'Co 25065032		26,72 t	
Abel		10,0	4					2. A'Co 25065033		25,52 t	
Herr		10,0	4					3. B'Co 25065035		26,28 t	
								4. B'Co 25065036		26,00 t	
								5. A'Co 25065038		26,26 t	
								6. A'Co 25065039		26,32 t	
								7. B'Co 25065041		26,20 t	
* VB 1 und VB 2 mit Wasser umgedrückt											
Dampfabbau Hohlerung verfüllt								183,28 t			

2. Geräteinsatz

VW Transp. ZL 4297	Loftung	VB 1 29,60 m zu
ZL 4177P		VB 2 25,60 m zu
ZA 400 010		VB 12 Verdrückte
Wohnwagen + 2x LAG		VB 11A 28,60 m
MB ZL 4177P		VB 14A 23,50 m
		VB 15B 29,80 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorh. auf der Baustelle - Aufbau Versatzleitung und Wasserversorgung
- Versatz über VB 12 - 7. Glas Joub 2-5 bar
- bei letztem Joub 0-2 bar - Blsomp
- Abdrücken der Pumps n. Versatzleitung
- mit kaltem Wasser durchgepumpt
- Wasserleitung mit Luft durchgepumpt

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 14.1.2016 20

Baustelle Profen - Depuie Nr. _____

Witterung Bewölkt
Temperatur 0°C

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Hirschfeld		10.00						1. G 25065046		26.56	
Abel		10.00						2. G 25065047		26.00	
Heuer		10.00						3. G 25065048		26.46	
								4. G 25065049		26.38	
								5. G 25065050		26.02	
								6. G 25065051		26.06	
								7. G 25065052		26.30	
										783.78	
* VB 1 und VB 2 Rohre gezogen und verfüllt											

2. Geräteeinsatz

VW Transp. FH 297	Lotung: VB 1 29.60m Endlotung
FH 778	VB 2 25.60m Endlotung
ZA 400 010	VB 12 Versatz
Wohlgemut u. 2 LAG	VB 11A 28.60m
KB FH 54	VB 14A 23.40m
	VB 15B 28.80m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorb. auf der Baustelle Aufbau Wasserleitung u. Wasser versorgung
- Versatz über VB 12 7 LAG (1. LAG mit 3-4 bag)
daumen Ober BL Baugr
- Abschleifen Wasserleitung durch gebrochen u. Versatzleitung u. Pumpe mit Salzwasser durch- gepumpt.

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 15.1.2016 20Baustelle - Prof. Jopande - Nr. Witterung bewölktTemperatur -1°C**1. Personaleinsatz**

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
H. S. / eld	6.5			7 ⁰⁰ - 15 ³⁰				1. H. 25065053		26.40	t
A. bel	8.0			7 ⁰⁰ - 15 ³⁰				2. G. 25065057		25.44	t
H. enes	6.5			7 ⁰⁰ - 15 ³⁰				3. S. 25065059		27.14	t
								4. L. 25065061		26.20	t
								5. R. 25065062		26.08	t
										131.24	t
* KOV 1 u. KOV2 BL verfeilt											

2. Geräteeinsatz

VW-Transp. FLH 297	Lofung: VB 12 Verzatz
FL 47 77P	VB 14 22.60
ZA 400 010	VB 14A 22.65
6044 Wagen u. 2x LAG	VB 15B 29.80
MB FL AB 54	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorb. auf der Baustelle Aufbau Wasserversorgung u. Verzatzleistung
- Verzatz VB 12 - 5 Silos mit Ober
- BL 10m
- Abgrenzungen Verzatzleistung u. Brumpe mit Holzbohlen durchgepumpt und beide Leitungen mit Luft durchgeblasen
- R. 9. 10. 11.

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers