

Baustelle Крошечная Дворовая Nr. 1

Witterung blig
Temperatur -2°C

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Hindesfeld		8.04		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰				1. Silb 25065078			25.10
A Bee		8.01		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰				2. Silb 25065079			25.62
Hener		8.04		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰				3. Silb 25065080			25.54
								4. Silb 25065083			26.20
								5. Silb 25065084			26.42
											128,50
End rot und				VB 11 A		29. 60m					
End rot und				VB 15 B		29. 80m					

VW-Transp. FH297	Key: VB12 Verol 2
FLAT 77P	VB11A 28.60m
ZA 400 010	VB15A 28.80m
Wohnwagen a. 2x LAG	VB14A 22.35m
M3 KAR 54	

- Anlagte zur Baustelle
- Vorl. auf der Baustelle m/ dem Wasserversorgung u. Verteilung
- Vorabz über VB12 - 5 & 6 mit 0-3 bar
- Abzuleitete Verteilung m. Pipe mit Salzwaasser durchsiphon Wasserversorgung u. Verteilung mit Luft glück. gelassen

Unterschrift des Auftraggebers

Industriepark · Straße A · Nr. 1
39245 Gommern
Tel.: 039200/7 02-0
Fax: 039200/7 02 43

Tagesbericht vom 19.1. 2016

Baustelle Profen - Depouze Nr.

Witterung Leif

Temperatur -12°C

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

Vlo Transp. R4297		 RB 12 V02972 VB 14A 22.35u
R4778		
ZA 400 010		
Wohnwagen n. 2 x CLA 6		
RD R4B54		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorb. auf der Baustelle - Aufbaueinrichtung m. Wasserversorgung
- Voratz VB 12 - 7 Silber mit 3-8 bar
- Absele Bearbeiten - Versatzleitung m. Pumpe mit Salzwasser durchgepumpt
- Versatzleitung m. Wasserleitung durchgeblasen
- Vorb. Versatzleitung zur VB 14A

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom Proben 20.1. 20 16Baustelle - Depowier - Nr. _____Witterung bewölktTemperatur -3°C**1. Personaleinsatz**

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Hinspeller		10.0		7 ^u - 18 ^u				1. Gb 250 65 122		27.16t	
Abel		10.0		7 ^u - 18 ^u				2. Gb 250 65 129		26.14t	
Heuer		10.0		7 ^u - 18 ^u				3. Gb 250 65 131		26.72t	
								4. Gb 250 65 132		26.62t	
								5. Gb 250 65 133		26.76t	
								6. Gb 250 65 136		26.20t	
										159.60t	

2. Geräteeinsatz

VLT Transp. KAZ97	Bohrung VB 14A 22.35m
KAT 778	VB 12 Vorräte
ZA 400 - 010	
Wagenwagen 2.2 + LAG	
147 KAT 354 mit Platte	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorb. auf der Baustelle - Aufbau Versatzleitung und Wasserzirkulation
- Versatz VB 12 - 6 Gb mit 2-4 bar
- Abgrenzbar bester Versatzleitung u. Pumpe mit Salzwasser durchgepumpt
- Versatz u. Wasserleitung mit Luft durchgeblasen
1.04 Pumpe auf 1 m ab - Ventil geschlossen!

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Baustelle Кроле - Перова Nr. 1

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

V6 Transp. K14272	Lotung: VB12 V0222
K17778	VB14A 22,35
2A 400 - 010 -	
Wohnwagen + 2x LAG	
MB K1354 + Treffe	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorb. auf das Baugelbe - Anstrome Voratzleitung und Wasserresorption
- Voratz über VBR - 6 L 65 mit 2-4 bar
- Abgabefallen Voratzleitung und Puppe mit Salz wasser durchgepumpt
- und diese Leitungen mit Luft durchgeblasen

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Baustelle Pro/en - Depoune Nr.

Temperatur $2-10$

[illegible]

1/6 Transp #14298	Lotung: VB12 Vozs12
#17888	V VB14A 22,20m
2A 400 - 010 -	
Woolwopen + 2xLAG	
MB #354 / Profile	

Vorb. auf der Baustelle - Auf/bau Versatz- und Wasserversorgung
(HD-Pumpe VB11e angeklebt - te/ta-arbeiten (noch))

- Versatz VB12 - 5 Silos mit 2-4 bar
- Abschleßvorrichtungen Versatzleitung n. Pumpe mit Salzwasserdruck gespült und heiße Leitungen mit Luft durchgeblasen

Unterschrift des Auftraggebers