

Tagesbericht vom 18.11.2015 20 _____Baustelle Deponie Prof. 15071028 Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz


Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Tubert		9,5	6 ⁴⁵ -17 ⁰⁰								
Huth T.		9,5	-11-								

2. Geräteeinsatz

LKW JAL-AB 54	
Transport JAL-AT 778	
ZA (024)	
Bauwagen	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Anfuhr zur Baustelle von GOM
- Restanbau der Verzaszleitung
- Aufbau Wasserversorgung
- Anbau der VB 16 = Aufnahme
- Vorbereitung Riegel setzen (VI)



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 19.11.15 20

Baustelle Deponie Profa 15071028 Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

LWW JK-AB 54		
Transport JK-AT 778		
2A (014)		
Baumagen		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Riegel setzen / Betonierungsarbeit
- setzen des Riegels No. VI mit 6 T DFA
- Umlen zur VB 16 - Versatzarbeit auf VB 16 = 47,3 T drucklos - saugt



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 20.11.15 20__

Baustelle Deponie Profa Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

LKW JL-AB 54		Lotung
Transport JL-AT 778		$VB 17 = 42,55 \text{ u. } 600$
ZA 400 (014)		
Baum		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Verb. Versatzarbeit / Betonkingsarbeit
- Versatzarbeit auf VB 16 = 80,98t
drucklos - saugt
- Entwässerungsarbeit / Rückfahrt 60m

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers