

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 23.11. 2015

Baustelle Deponie Profen Nr.

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteinsatz

LKW - DL-AB 54	Wohnung
Transporter - DL-AT 778	VB 16 = 37,50
2A 400 (014)	VB 17 = 42,60
Wohnwagen	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Anfahrt zur Baustelle von Garmisch
- Aufbau Versatz- und Wasserleitung
- Versatzarbeiten auf VB 16 = 107,9t
drucklos, saugt
- Leitungsentwässerung und Darstellen sichern


Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 24.11 2015

Baustelle Dopowice Profles Nr.

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

[illegible]

2. Geräteeinsatz

UW = 26-AT 54		Lösungen
Transporter = 26-AT 718		
ZA 400 (014)		Vij 17 = 42m
Wohnwagen		
ZA ACE 700 (26-E925)		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten, Befeuchtung des Technik
- Versatzarbeiten auf VB 16 = 80,76 €
- drucklos und Saugt
- nach 1. Sto austausch Versatzaggregat
- leitungserwässerung und Bearbeiten sicherung


Unterschrift Verordn.

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH service GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 25. 11 20 10

Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proben, M.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Wuth. Th.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
				1. Silo = 25064139				26,86 t			
				2. Silo = 25064142				25,68 t			
				3. Silo = 25064143				22,06 t			
				4. Silo = 25064147				26,66 t			
				5. Silo = 25064153				26,94 t			
								<u>133,20 t</u>			

2. Geräteeinsatz

ZA 400 (014)		Lotungen
ZA ACF 400 (CE925)		
Transporter (DL-AT 778)		UB 16 = 36,95 m
Wohnwagen		UB 17 = 41,90 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Aufbau und Vorbereitung Versatzarbeiten, Betankung der Technik
- Versatzarbeiten UB 16 = 133,2 t
drucklos und saugt
- Leitungsentwässerung und Baustellenabsicherung



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 26.11 20 15Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Muth, Th.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
				1. Silo		25064168		26,32t			
				2. Silo		25064169		27,12t			
				3. Silo		25064179		26,84t			
				4. Silo		25064181		27,18t			
				5. Silo		25064184		26,64t			
								134,1t			

2. Geräteeinsatz

2A ACF 700 XE 925		Leistungen:
Transporker (K-AT 778)		
Wohnwagen		VB 16 = 36,80m
LKW C2K-AB54		VB 17 = 41,15m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- vorbereitung Versatzarbeiten, Betonung der Technik
- Versatzarbeiten auf VB 16 = 134,1t
p = 1-2 bar, nicht saugend
- Leitungs entwässerung und Baustellen sicherung



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH Service GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 27.11. 2015

Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosske, M.		8,0		7 ⁰⁰ - 15 ³⁰							
Kurth, Th.		6,5		7 ⁰⁰ - 15 ³⁰							
				1. Silo		25064190		27,08 t			
				2. Silo		25064203		26,06 t			
				3. Silo		25064226		27,44 t			
								<u>80,58 t</u>			

2. Geräteeinsatz

ZALACF700) J1-E925	Lösungen:	
Transporter-J1-AT778	VB 16 = 34,20 m	VB 9 = 32,30 m
Wohnwagen	VB 17 = 38 40 m	VB 8 = 31,80 m
LKW J1-AB54	VB 11a = 31,30 m	VB 7 = 34,1 m
	VB 10 = 31,80 m	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und Betonierung des Teilschicht
- VB 16 verfüllt BFA 1,5m in den Rohren
- umbau und Versatz auf VB 9 = 80,58 t
durchlos, säugend
- Leitungs entwässerung und absichern der Baustelle
- Heimfahrt nach Gommern

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers