

BLZ GEOTECHNIK GmbH Service GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 30.11 2015

Baustelle Reparatur Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, H.		8,5		6 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰							
Hirschfeld, H.-J.		10,0		6 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰							
				1. Silo		250	64	286		27,2 t	
				2. Silo		250	64	288		27,0 t	
				3. Silo		250	64	293		27,48 t	
				4. Silo		250	64	295		26,82 t	
										108,60 t	

2. Geräteeinsatz

ZA 490 (014)	Lotungen:	VB 8: 31,80 m
Wohnwagen		
Transporter (JC-AT 228)	VB: 10 = 31,80 m	
LKW (JC-AB 54)	VB: 110 = 31,30 m	
	VB: 7 = 39,10 m	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Anfahrt zur Baustelle von Gommern
- Vorbereitung Versatzarbeiten auf VB 9 und Betonung der Technik
- Versatz auf VB 9 = 108,60 t
drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und absichern der Baustelle


Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 1. 12 2015Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Hirschfeld, H.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
				1. Silo	25064	298		27,42 t			
				2. Silo	25064	310		25,92 t			
				3. Silo	25064	311		22,28 t			
				4. Silo	25064	314		26,70 t			
				5. Silo	25064	319		27,50 t			
				6. Silo	25064	324		26,08 t			
								<u>160,90 t</u>			

2. Geräteeinsatz

ZAL 600 - 014	Lotung:	
Wohnwagen	VB 7 = 34,10 m	
LUW - JC-1054	VB 8 = 31,80 m	
Transponder - JC-AT 778	VB 10 = 31,80 m	
	VB 12 = 31,30 m	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und Refanbung der Technik
- Versatz auf VB 9 = 160,90 t
drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und Absichern der Baustelle

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 2. 12 20 11Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Hirschfeld, H.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Tuchman, A.		9,5		6 ⁴⁵ - 17 ⁰⁰							
Kunth, Th.		9,5		6 ⁴⁵ - 17 ⁰⁰	1. S:lo	25	064331	27,44t			
Hauer, J.		9,5		6 ⁴⁵ - 17 ⁰⁰	2. S:lo	25	064344	26,62t			
					3. S:lo	25	064345	26,82t			
					4. S:lo	25	064346	27,06t			
					5. S:lo	25	064348	25,56t			
					6. S:lo	25	064350	26,16t			
								159,66t			

2. Geräteeinsatz

ZA 600 - 0014	Lothungen: UB 11a = 31,30	UB 6 = 33,70
Transporter JL-AT778	UB 10 = 31,80	UB 5 = 33,30
LKW - JL-AB 54	UB 9 = 31,70	UB 4 = 35,10
Wohnwagen	UB 8 = 31,80	UB 3 = 32,10
Transporter	UB 7 = 33,60	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und bekanten des Feinmils
- Versatzarbeiten UB 9 = 159,66 t
drucklos und saugend
- Entwässerung der Leitung
- Leitungsrückbau von UB 16 aufbau auf UB 4 und
vorbereitung Riegel II setzen


Unterschrift Vorarbeiter usw._____
Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 3.12 20 15

 Baustelle Reponie Pöben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosske, M.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Hirschfeld, H.		9,0		7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰							
Tschier, A.				7 ⁰⁰ -							
Kunth, Th.				7 ⁰⁰ -	1. S/L			25064367	27,20 €		
Hewes, J.				7 ⁰⁰ -	2. S/L			25064371	26,36 €		
					3. S/L			25064383	26,10 €		
					4. S/L			25064387	27,0 €		
					5. S/L			25064389	26,82 €		
					6. S/L			25064391	27,26 €		
									<u>160,64</u>		

2. Geräteeinsatz

21400 - O14	Lotung: VB 9 = 31,60	VB 6 = 33,20
Transporter - JC-AT778	VB 10 = 31,20	
Transporter - JC-AD709	VB 11 = 31,30	
LUW - JC-AB54	VB 8 = 31,80	
Wohnwagen	VB 7 = 33,10	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und Betonieren der Technik
- Setzen des Riegels II mit 6t FA
- Vorbereitung und setzen des Riegels II mit 6t FA
- Versatzarbeiten auf VB 9 = 148,64 €
drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und Absichern der Baustelle
- Umbau auf VB 4



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 4.12 2015Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosser, M.		6,0		7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰							
Hirschfeld, H.		7,5		7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰							
					1. Silo			25064393		26,46t	
					2. Silo			25064397		26,94t	
					3. Silo			25064411		26,04t	
					4. Silo			25064421		26,16t	
										<u>105,60t</u>	

2. Geräteeinsatz

ZA 600 - 014	Lösung: VB 3 = 37,10m VB 8 = 31,90m
Wohnwagen	VB 4 = 35,10m VB 9 = 31,05m
LKW - J1-1054	VB 5 = 33,50m VB 10 = 31,80m
Transporter - J1-AT770	VB 6 = 33,72m VB 11a = 31,30m
	VB 7 = 32,20m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und Betanken des Teils
- Versatzarbeiten auf VB 4 = 105,60t
drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und Absichern der Baustelle
- Heimfahrt nach Gommern



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers