

Tagesbericht vom 7. 12. 20 15Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosch, M.		9,0		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰							
Kurtz, Th.		9,0		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰							
Hener, J.		10,5		6 ⁰⁰ - 17 ³⁰	1. Silo			25064480		26,86 t	
					2. Silo			25064482		26,06 t	
					3. Silo			25064484		26,62 t	
					4. Silo			25064488		26,94 t	
					5. Silo			25064491		25,88 t	
					6. Silo			25064494		26,68 t	
										<u>159,04 t</u>	

2. Geräteeinsatz

ZA 600 - 014	Lotung: V13 = 37,10 m
Wohnwagen	V15 = 33,50 m
LUW - 72-1854	
Transporter - 72-4297	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Aufahrt aus Gommern
- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- Versatz auf V14 = 159,04 t drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und sichern der Baustelle

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 8. 12. 20 15Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosske, M.		11,0		7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	1. Silo			25064500		26,34 t	
Kunth, Th.		11,0		7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	2. Silo			25064499		27,10 t	
Hens, J.		11,0		7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	3. Silo			25064508		26,32 t	
					4. Silo			25064517		26,68 t	
					5. Silo			25064518		29,12 t	
					6. Silo			25064521		26,58 t	
					7. Silo			25064525		27,30 t	
					8. Silo			25064527		26,34 t	
										<u>216,08 t</u>	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014		Lotung: VR 3 = 36,80 m
Wohnwagen		VR 5 = 33,50 m
LLW - 3L-AB 54		
Transporter - 3L-H291		
Transporter - 3L-AT778		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken des Techniks
- Versatz auf VR 4 = 216,08 t
drucklos und saugend
- aufbauen der Versatzleitung zu Riegel I
- Setzen von Riegel I mit 6 t Asche
- abbau der Versatzleitung von Riegel I
- entwässern der Leitungen, Baustelle sichern


Unterschrift Vorarbeiter usw._____
Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 9.12 2015Baustelle Deponie Proßen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosdke, M.		10,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	1. Silo				25064534		27,02 t	
Wurth, Th.		10,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	2. Silo				25064542		26,90 t	
Hemer, J.		10,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	3. Silo				25064546		26,80 t	
				4. Silo				25064548		26,76 t	
				5. Silo				25064549		26,88 t	
				6. Silo				25064550		26,12 t	
				7. Silo				25064552		26,78 t	
				8. Silo				25064556		27,02 t	
										214,34 t	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014	Lotung:	VB 3 = 36,80 m
Wohnwagen -		VB 4 = 33,65 m
LKW - DL-AB 54		VB 5 = 33,15 m
Transporter - DL-H297		VB 6 = 33,70 m
Transporter - DL-AT778		VB 7 = 32,00 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten, bekanten der Technik
- Versatzarbeiten auf VB 4 = 214,34 t
drucklos, saugend
- austauschen der Pumpenaggregate
- leitungsentwässerung und sichern der Baustelle


Unterschrift Vorarbeiter usw._____
Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 10. 12 20 15Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosche, M.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	1. Silo				25064563		26,94 t	
Kurth, Th.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	2. Silo				25064579		26,72 t	
Hener, J.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	3. Silo				25064580		26,30 t	
				4. Silo				25064582		26,96 t	
				5. Silo				25064584		27,18 t	
				6. Silo				25064586		26,30 t	
				7. Silo				25064589		27,42 t	
										187 82 t	

2. Geräteeinsatz

2A) ACF 700 - 2L-E 925	Lotung: VB 3 = 35,15 m
Wohnwagen	VB 4 = 33,50 m
Transporter - 2L-H 297	VB 5 = 33,10 m
Transporter - 2L-AT 778	VB 6 = 33,70 m
LKW - 2L-AB 54	VB 7 = 37,00 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tauchen der Technik
- Versatz auf VB 4 187,82 t
drucklos und saugend
- nur 7 Silos wegen Verlade probleme in Peres !
- Leitungsentwässerung und silos von der Baustelle

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 11.11. 2005Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Porschke, H.		8,0		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	1.	SiLo		25064605		27,18 t	
Kurth, Th.		8,0		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	2.	SiLo		25064608		26,88 t	
Hemer, J.		9,5		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	3.	SiLo		25064610		26,64 t	
					4.	SiLo		25064613		27,02 t	
					5.	SiLo		25064616		27,28 t	
					6.	SiLo		25064617		26,38 t	
										161,78 t	

2. Geräteeinsatz

Z1 ACF 700-J1-E925	Lotung: V13 = 32,10m
Wohnwagen	V14 = 33,10m
Transporter-J1-H297	V15 = 33,05m
Transporter-J1-AT778	V16 = 33,70m
LKW-J1-AB 54	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- V13 auspumpen V14 druckausstieg bei H ₂ O bis 10 bar umbau auf V13
- Rückbau Versatzleitung von V14 und aufbau auf V16
- Versatz auf V13 = 80,7t drucklos und saugend
- Versatz auf V16 = 80,68t drucklos und saugend
- entwässern der Leitungen und Baustellen sichern
- Heimfahrt nach Gommern

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers