

BLZ GEOTECHNIK GmbH Service GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 14.12 20 15

Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz


Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosdie, M		11,0		5 ³⁰ - 19 ⁰⁰	1. S. Lb			25064642		25,88 t	
Unruh, Th.		11,0		5 ³⁰ - 19 ⁰⁰	2. S. Lb			25064640		26,80 t	
Henn, J.		11,0		5 ³⁰ - 19 ⁰⁰	3. S. Lb			25064644		27,16 t	
					4. S. Lb			25064646		26,86 t	
					5. S. Lb			25064630		29,0 t	
					6. S. Lb			25064649		26,30 t	
					7. S. Lb			25064650		26,86 t	
					8. S. Lb			25064653		27,20 t	
										207,06 t	

2. Geräteeinsatz

2x ACF 700 - JL-E925	Lohung	VB4 = 33,25 m
Wohnwagen		VB5 = 32,85 m
Transporter - JL-H291		VB7 = 32,0 m
Transporter - JL-AT778		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Anreise zur Baustelle von Gommern
- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- Versatz auf VB 6 = 126,7 t durchanstieg ca. 6 bar, rückfluss
- umbau auf VB 9 und Versatz = 80,36 t
drucklos und saugend
- Leitungs entwässerung und sichern der Baustelle



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 15.12 20 15Baustelle Deponie Pöthen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosdie, M.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	1. Silb				25064660		26,64	
Kurth, Th.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	2. Silb				25064663		26,20 €	
Hewes, J.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	3. Silb				25064668		21,96 €	
				4. Silb				25064673		27,22 €	
				5. Silb				25064677		27,00 €	
				6. Silb						129,02 €	

2. Geräteeinsatz

ZA ACF 700 - J1-E925	Leistung: V134 = 32,75m	V139 = 32,45m
Wohnwagen	V135 = 32,55m	V140 = 32,45m
Transporter - J1-H297/AT78	V136 = 32,85m	V141a = 31,60m
Uuw - J1-AB54	V137 = 31,55m	V141b = 31,70m
ZA 600 - 014	V138 = 31,90m	

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- Versatz auf V139 = 74,80 € druckaustieg ca 8 bar, Rückfluss
- Umbau auf V135b und Versatz = 54,22 €
drucklos und saugend
- Reparatur ZA 014 durch Werkstatt, ausfall ACF 700 - J1-E925
- Leitungserdverwässerung und Baustellen sichern
- V134, V135, V136, V137 verfüllt,



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 16.12 2015

Baustelle Depotwiese Pro Ren Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proske, M.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	1. Silo				25064703		26,80 €	
Unrath, T.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	2. Silo				25064709		26,64 €	
Heuer, J.		11,0	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	3. Silo				25064711		26,94 €	
				4. Silo				25064715		27,58 €	
				5. Silo				25064716		26,90 €	
				6. Silo				25064717		26,90 €	
				7. Silo				25064725		27,06 €	
				8. Silo				25064729		27,06 €	
										215,88 €	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014	Leitung: V13 1 = 31,80 V13 11a = 31,35
Wohnwagen	V13 2 = 27,20m V13 12 = 29,85
Transporter - J1-H297	V13 8 = 29,0m
Transporter - J1-AT778	V13 9 = 30,50m
LKW - J1-AB54	V13 10 = 30,40m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- Versatz auf V13 15b = 215,88€ durchlos und saugend
- Rückbau Versatzleitung von V13 6
- 2" Rohre von V13 3, V13 4, V13 5, V13 6 V13 7, V13 8 gezogen und Löcher verfüllt
- Leitungs entwässerung Sicherung der Baustelle


Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

Tagesbericht vom 17.12. 2015Baustelle Depotwie Proßen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Prosche, M.		12,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	1.	Silo			25064732		26,98 €	
Kurth, Th.		10,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	2.	Silo			25064736		27,42 €	
Hewer, Y.		19,5	7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	3.	Silo			25064753		26,80 €	
				4.	Silo			25064756		27,14 €	
				5.	Silo			25064757		27,22 €	
				6.	Silo			25064758		26,86 €	
				7.	Silo			25064763		27,32 €	
				8.	Silo			25064767		27,20 €	
										<u>217,04 €</u>	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014	Lotung: VB 9 = 30,50 m
Wohnwagen	VB 10 = 39,45 m
Transporter - 36-4297	VB 11a = 30,75 m
Transporter - 36-AT718	VB 12 = 29,85 m
LKW - 36-AT54	VB 15b = 30,80 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
Versatz auf VB 15b = 217,04 t drucklos und saugend
Leitungsentwässerung und sichern der Baustelle

Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 18. 12 20 15Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		8,0		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	1. S, L			25064272		27,26	
Kurth, Th.		8,0		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	2. S, L			25064776		27,08	
Heuer, J.		8,0		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	3. S, L			25064790		26,32	
					4. S, L			25064792		26,62t	
					5. S, L			25064793		26,66t	
					6. S, L			25064796		26,24t	
										160,18t	

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014	Lotung:	UB 11a = 32,20m
Wohnwagen		UB 12 = 29,45m
Transporter - JLG H297		
Transporter - JLG AT778		
LKW - JLG A1354		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Vorbereitung Versatzarbeiten und tauchen der Technik
- Versatz auf UB 15b = 160,18t
drucklos und saugend
- Leitungsentwässerung und sichern der Baustelle
- Heinfahrt nach Gommern



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers