		Auftraggeber:		Projekt:		Tagesbericht				Auftrag-Nr.: 6305	
		BLZ Gommern		Profen-Nord		Arbeitszeit: von 7⁰⁰ bis 17³⁰		Pausen: 0,5 h von bis		Bohrloch Nr.:	


Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Arbeitstakt Nr.													
				Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.		
	Koppert, Andy	10,0															
	Lindner, Uwe	10,0															

Materialverbrauch			Bohrverfahren:			ges.	
PVC/Stahl	Ø	m/Stck.	R.W.Sp.:	m		Std.	
Sumpfrohr			Abs.W.Sp.:	m	m ³ /h	Bemerkung:	
Filter SW			Bohrwerkzeug	Ø	Stck.	P4 Str. 34 Sp. B. bis 36m, Einbau 2" Rohre bis - 32,8m, Lst 0,12m G.7000 auf BL 156 aufgebaut und einger- ichtet, 2,8m 146er Standrohr gesetzt Sp. B. bis 32,5m, Einbau 2" Rohre bis - 29,2m Lst 0,18m 1x Wassertransport G.7000 auf P3 Str. 34 aufgebaut und eingerichtet, 2,8m 146er Standrohr gesetzt, Sp. B. begonnen bis 29m	
'satzrohr			Button bit				
Zentrierungen			Flügelmeißel				
			Stufenmeißel				
			Rollenmeißel				
			Diakrone				
			Stiftkrone				
			Verrohrung				
	Stck.	kg	Bohrgestänge				
Bentonit							
Antisol							
Kies - mm							
Sand			Maschineneinsatz	Std.	Treib-		
Ton			Bohrgerät			Gerät Nr.: G.7000	
Zement			Kompressor			W. W. Nr.: G.6504	
			Generator			LKW Nr.:	
			Pumpe			Bauw. Nr.:	
						Sonstiges: 5402	
						Entfernung von:	
						nach: km:	

Aufschluß-Kern-Brinnenbohr.				Spülungsbericht												
Proben Nr.:		von	bis	Schicht	Teufe	Arbeitstakt	g	az/raz	T	Wv	Fk	pH				
Bodenschichten		m	m	1	2	Nr.	kp/dm ³	sec.	°C	cm ³	mm					
				7 ⁰⁰												
				8 ⁰⁰												
				9 ⁰⁰												
				10 ⁰⁰												
				11 ⁰⁰												
				12 ⁰⁰												
				13 ⁰⁰												
				14 ⁰⁰												
				15 ⁰⁰												
				16 ⁰⁰												
				17 ⁰⁰												
				18 ⁰⁰												

Wetter: Bewölkt, Späte Sonne		Datum: 27.9.2018	
Temperatur max 22 °C min 14 °C		DiMiDoFrSaSo	

Geräteleiter:	Bohrmeister:	Bauleiter:	Auftraggeber:
Andy Koppert		Uwe Lindner	

	Auftraggeber:	Projekt:	Tagesbericht					Auftrag-Nr.: 6305					
	BLZ Gommern	Proben-Nr. 1401	Arbeitszeit:	von 7.00 bis 18.00		Pausen:	0,5 h		Bohrloch Nr.:				
Personal	Name	Arbeits-Std.	Ausfall-Std.	Arbeitstakt Nr.									
				Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	
	Koppen, Andy	10,5											
	Lindner, Uwe	10,5											
Materialverbrauch		Bohrverfahren:		ges. Std.									
PVC / Stahl	Ø	m/Stck.	R.W.Sp.: m										
Sumpfrohr			Abs.W.Sp.: m	m³/h		Bemerkung:							
Filter SW			Bohrwerkzeug	Ø	Stck.	P.3. Sp. 34 Sp. B. bis 38,2 m, Einbau							
Einbaurohr			Button bit			2" Rohre bis - 34,7 m, Ø 0,5 m							
Zentrierungen			Flügelmeißel			G. 7000 auf P. 14a aufgebaut und							
			Stufenmeißel			eingesetzt, 2,8 m 146er Stand-							
			Rollenmeißel			gesetzt, Sp. B. bis 24,0 m,							
			Diakrone			Einbau 2" Rohre bis - 27,7 m							
			Stiftkrone			Ø 0,3 m							
			Verrohrung			G. 7000 auf P. 1 aufgebaut und							
	Stck.	kg	Bohrgestänge			eingesetzt, 2,8 m 146er Stand-							
Bentonit						rohr gesetzt, Sp. B. bis 32,5 m							
Antisol						Einbau 2" Rohre bis - 29,5 m							
						Ø 0,5 m							
Kies - mm													
Sand			Maschineneinsatz	Std.	Treibstoff								
Ton			Bohrgerät			Gerät Nr.: G. 7000	W. W. Nr.: G. 6904		Arbeitstakte: Nr. Bezeichnung 1) An- und Abtransport 2) Einrichten der Baustelle, Umrüsten und Abbau 3) Spülungsarbeiten 4) Spülbohrung 5) Hammerbohrung 6) Kernbohrung 7) Ein- und Ausbau des Gestänges mit Bohrwerkzeug 8) Verrohrung 9) Ein- und Ausbau 10) Zementieren 11) Verfüllung 12) Pumpeneinbau 13) Entsanden, Klarspülen 14) Pumpversuch 15) Betonsockel 16) Messungen 17) Probenentnahme a) gestörte Proben b) Sonderprobe 18) Standard-penetrationstest 19) Reparatur 20) Fangarbeit 21) Wartezeit				
Zement			Kompressor			LKW Nr.:	Bauw. Nr.:						
			Generator			Sonstiges: J402							
			Pumpe			Entfernung von:							
Aufschluß-Kern-Brunnenbohr.			Schicht		Teufe	Arbeitstakt		Spülungsbericht					
Proben Nr.:	von m	bis m	1	2	m	Nr.	g/kp/dm³	az/raz sec.	T °C	Wv cm³	Fk mm	pH	
Bodenschichten													
			700										
			800										
			900										
			1000										
			1100										
			1200										
			1300										
			1400										
			1500										
			1600										
			1700										
			1800										
Wetter: Bewölkt, zeitw. regnerisch			Temperatur		max 18 °C min 8 °C		Datum		22.9.2015				
Geräteleiter:			Bohrmeister:		Bauleiter:		Auftraggeber:						
Andy Koppen													