



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:

Klar-PV

Projekt:

Brunnenbau Deponie Profen

Baustelle:

MUEG

Brunnen Nr.:

Br. 1/15

Filter von

83,0 - 89,0

m

u GOK

Pumpversuch Nr.:

Klar-PV

Menge :

10

m³ /h

m

Dauer:

13

Stunden

20

m³ /h

Versuchszeit von

21.10.15, 07:30

Uhr bis

21.10.15; 20:30

Uhr

Meßpunkt:

GOK

Ruhe Spiegel:

21.10.15, 07:30

Uhr

59,04

m

unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit		Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
21.10.2015	07	30	0,000		59,04		0,00		0	
		31	0,017		61,51		2,47		10	
		32	0,033		63,29		4,25		10	
		33	0,050		63,69		4,65		10	
		34	0,067		63,85		4,81		10	
		35	0,083		63,91		4,87		10	
		36	0,100		63,93		4,89		10	
		37	0,117		63,94		4,90		10	
		38	0,133		63,95		4,91		10	
		39	0,150		63,96		4,92		10	
		40	0,167		63,96		4,92		10	
		42	0,200		63,97		4,93		10	
		44	0,233		63,97		4,93		10	
		46	0,267		63,98		4,94		10	
		48	0,300		63,98		4,94		10	
		50	0,330		63,99		4,95		10	
		55	0,417		64,00		4,96		10	
	08	00	0,500		64,01		4,97		10	
		10	0,667		64,03		4,99		10	
		20	0,833		64,04		5,00		10	
		30	1,000		64,05		5,01		10	
		45	1,250		64,07		5,03		10	
	09	00	1,500		64,08		5,04		10	
		30	2,000		64,09		5,05		10	
	10	00	2,500		64,10		5,06		10	
		30	3,000		64,11		5,07		10	
	11	00	3,500		64,11		5,07		10	
		30	4,000		64,12		5,08		10	
2. Stufe		31	4,017		67,54		8,50		20	
		32	4,033		68,34		9,30		20	
		33	4,050		68,66		9,62		20	
		34	4,067		68,77		9,73		20	
		35	4,083		68,81		9,77		20	



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:

Klar-PV

Projekt:

Brunnenbau Deponie Profen

Baustelle:

MUEG

Brunnen Nr.:

Br. 1/15

Filter von

83,0 - 89,0

m

u GOK

Pumpversuch Nr.:

Klar-PV

Menge :

10

m³/h

m

Dauer:

13

Stunden

20

m³/h

Versuchszeit von

21.10.15, 07:30

Uhr bis

21.10.15; 20:30

Uhr

Meßpunkt:

GOK

Ruhespiegel:

21.10.15, 07:30

Uhr

59,04

m

unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit	Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
		36	4,100		68,84	9,80		20	
		37	4,117		68,86	9,82		20	
		38	4,133		68,88	9,84		20	
		39	4,150		68,88	9,84		20	
		40	4,167		68,90	9,86		20	
		42	4,200		68,91	9,87		20	
		44	4,233		68,92	9,88		20	
		46	4,267		68,93	9,89		20	
		48	4,300		68,94	9,90		20	
		50	4,330		68,97	9,93		20	
		55	4,417		68,99	9,95		20	
	12	00	4,500		69,03	9,99		20	
		10	4,667		69,05	10,01		20	
		20	4,833		69,07	10,03		20	
		30	5,000		69,10	10,06		20	
		45	5,250		69,13	10,09		20	
	13	00	5,500		69,14	10,10		20	
		30	6,000		69,16	10,12		20	
	14	00	6,500		69,17	10,13		20	
		30	7,000		69,19	10,15		20	
	15	00	7,500		69,20	10,16		20	
		30	8,000		69,21	10,17		20	
3. Stufe		31	8,017		72,79	13,75		27	
		32	8,033		72,80	13,76		27	
		33	8,050		72,81	13,77		27	
		34	8,067		72,82	13,78		27	
		35	8,083		72,83	13,79		27	
		36	8,100		72,84	13,80		27	
		37	8,117		72,85	13,81		27	
		38	8,133		72,86	13,82		27	
		39	8,150		72,87	13,83		27	
		40	8,167		72,88	13,84		27	



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:

Klar-PV

Projekt:

Brunnenbau Deponie Profen

Baustelle:

MUEG

Brunnen Nr.:

Br. 1/15

Filter von

83,0 - 89,0

m

u GOK

Pumpversuch Nr.:

Klar-PV

Menge :

10

m³ /h

m

Dauer:

13

Stunden

20

m³ /h

Versuchszeit von

21.10.15, 07:30

Uhr bis

21.10.15; 20:30

Uhr

Meßpunkt:

GOK

Ruhespiegel:

21.10.15, 07:30

Uhr

59,04

m

unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit	Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
		42	8,200		72,88	13,84		27	
		44	8,233		72,88	13,84		27	
		46	8,267		72,88	13,84		27	
		48	8,300		72,88	13,84		27	
		50	8,330		72,88	13,84		27	
		55	8,417		72,88	13,84		27	
	16	00	8,500		72,88	13,84		27	
		10	8,667		72,88	13,84		27	
		20	8,833		72,89	13,85		27	
		30	9,000		72,90	13,86		27	
		45	9,250		72,91	13,87		27	
	17	00	9,500		72,92	13,88		27	
		30	10,000		72,93	13,89		27	
	18	00	10,500		72,95	13,91		27	
		30	11,000		72,96	13,92		27	
	19	00	11,500		72,96	13,92		27	
		30	12,000		72,96	13,92		27	
WA		31	12,017		64,15	5,11		0	
		32	12,033		61,04	2,00		0	
		33	12,050		60,32	1,28		0	
		34	12,067		59,70	0,66		0	
		35	12,083		59,56	0,52		0	
		36	12,100		59,47	0,43		0	
		37	12,117		59,41	0,37		0	
		38	12,133		59,39	0,35		0	
		39	12,150		59,36	0,32		0	
		40	12,167		59,25	0,21		0	
		42	12,200		59,23	0,19		0	
		44	12,233		59,21	0,17		0	
		46	12,267		59,19	0,15		0	
		48	12,300		59,16	0,12		0	
		50	12,330		59,14	0,10		0	



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:

Klar-PV

Projekt:

Brunnenbau Deponie Profen

Baustelle:

MUEG

Brunnen Nr.:

Br. 1/15

Filter von

83,0 - 89,0

m

u GOK

Pumpversuch Nr.:

Klar-PV

Menge :

10

m³ /h

m

Dauer:

13

Stunden

20

m³ /h

Versuchszeit von

21.10.15, 07:30

Uhr bis

21.10.15; 20:30

Uhr

27

Meßpunkt:

GOK

Ruhespiegel:

21.10.15, 07:30

Uhr

59,04

m

unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit		Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
		55	12,417			59,12	0,08		0	
	08	00	12,500			59,10	0,06		0	
		10	12,667			59,08	0,04		0	
		20	12,833			59,05	0,01		0	
	08	30	13,000			59,04	0,00		0	
Messungen ausgeführt		von	21.10.15, 07:30			von				
		bis	21.10.15; 20:30			bis				
		Name	Elbe			Name				