

Bohr- und Ausbauergebnisse / Riegelbohrungen

Datum	Bohrung	gepl. Teufe	Teufe	RS	tot. SpV	Hohlraum	Bemerkungen
09. - 10.09.15	RB VIA/15	42,70	43,00	37,50	ab 39,90	39,90 - 42,90	Einbau Riegelsack von 42,90 - 36,90 m; 2"-Rohre bis 36,90 m plus 0,60 m
14. - 15.09.15	RB II/15	38,00	35,50	30,00	ab 34,40	34,40 - 34,90	2,00 m auf Achse verschoben, Einbau Riegelsack von 35,00 - 29,00 m; 2"-Rohre bis 29,00 m plus 1,00 m; Beseitigung Bohrhindernis 1,0 h
15. - 16.09.15	RB IA/15	34,20	35,00	29,00	ab 31,20	31,20 - 34,30	Einbau Riegelsack von 34,50 - 28,50 m; 2"-Rohre bis 28,50 m plus 0,50 m; Beseitigung Bohrhindernis 0,5 h
16. - 17.09.15	RB V/15	22,50	23,00	17,00	ab 19,80	19,80 - 22,70	Einbau Riegelsack von 22,70 - 16,70 m; 2"-Rohre bis 16,70 m plus 0,30 m
			136,50	113,50			