



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:		Leistungs-PV	
Projekt:	Brunnenbau Deponie Profen	Baustelle:	MUEG
Filter von	83,0 - 89,0 m	Pumpversuch Nr.:	Leistungs-PV
	m	Dauer:	26 Stunden
Versuchszeit von	22.10.15, 07:30 Uhr	bis	23.10.15; 09:30 Uhr

Meßpunkt: **GOK** Ruhespiegel: **22.10.15, 07:30** Uhr **59,04** m unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit		Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
22.10.15	07	30	0,000			59,04	0,00		0	
		31	0,017			65,72	6,68		27	
		32	0,033			70,51	11,47		27	
		33	0,050			71,59	12,55		27	
		34	0,067			72,03	12,99		27	
		35	0,083			72,18	13,14		27	
		36	0,100			72,23	13,19		27	
		37	0,117			72,27	13,23		27	
		38	0,133			72,30	13,26		27	
		39	0,150			72,32	13,28		27	
		40	0,167			72,33	13,29		27	
		42	0,200			72,35	13,31		27	
		44	0,233			72,36	13,32		27	
		46	0,267			72,38	13,34		27	
		48	0,300			72,39	13,35		27	
		50	0,330			72,40	13,36		27	
		55	0,417			72,44	13,40		27	
	08	00	0,500			72,47	13,43		27	
		10	0,667			72,52	13,48		27	
		20	0,833			72,55	13,51		27	
		30	1,000			72,58	13,54		27	
		45	1,250			72,62	13,58		27	
	09	00	1,500			72,66	13,62		27	
		30	2,000			72,68	13,64		27	
	10	00	2,500			72,70	13,66		27	
		30	3,000			72,72	13,68		27	
	11	00	3,500			72,74	13,70		27	
		30	4,000			72,75	13,71		27	
	12	30	5,000			72,77	13,73		27	
	13	30	6,000			72,79	13,75		27	
	14	30	7,000			72,79	13,75		27	
	15	30	8,000			72,80	13,76		27	
	16	30	9,000			72,81	13,77		27	



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:

Leistungs-PV

Projekt:

Brunnenbau Deponie Profen

Baustelle:

MUEG

Brunnen Nr.:

Br. 1/15

Filter von

83,0 - 89,0

m

u GOK

Pumpversuch Nr.:

Leistungs-PV

Menge :

27

m³/h

m

Dauer:

26

Stunden

m³/h

Versuchszeit von

22.10.15, 07:30

Uhr bis

23.10.15; 09:30

Uhr

Meßpunkt:

GOK

Ruhepegel:

22.10.15, 07:30

Uhr

59,04

m

unter Meßpunkt

Datum	Uhrzeit		Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m			Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
	17	30	10,000			72,82	13,78		27	
	18	30	11,000			72,83	13,79		27	
	19	30	12,000			72,84	13,80		27	
	20	30	13,000			72,85	13,81		27	
	21	30	14,000			72,86	13,82		27	
	22	30	15,000			72,87	13,83		27	
	23	30	16,000			72,88	13,84		27	
	00	30	17,000			72,89	13,85		27	
	01	30	18,000			72,90	13,86		27	
	02	30	19,000			72,91	13,87		27	
	03	30	20,000			72,92	13,88		27	
	04	30	21,000			72,93	13,89		27	
	05	30	22,000			72,94	13,90		27	
	06	30	23,000			72,94	13,90		27	
	07	30	24,000			72,94	13,90		27	
WA		31	24,017			64,10	5,06		0	
		32	24,033			61,02	1,98		0	
		33	24,050			60,30	1,26		0	
		34	24,067			59,69	0,65		0	
		35	24,083			59,55	0,51		0	
		36	24,100			59,46	0,42		0	
		37	24,117			59,41	0,37		0	
		38	24,133			59,39	0,35		0	
		39	24,150			59,35	0,31		0	
		40	24,167			59,24	0,20		0	
		42	24,200			59,23	0,19		0	
		44	24,233			59,21	0,17		0	
		46	24,267			59,19	0,15		0	
		48	24,300			59,16	0,12		0	
		50	24,330			59,14	0,10		0	
		55	24,417			59,12	0,08		0	
	08	00	24,500			59,10	0,06		0	



Bohren & Brunnenbau Torgau

Süptitzer Weg 28

04860 Torgau

Tel.: (03421) 7203-0

Fax: (03421) 720322

DVGW - Arbeitsblatt W 111

Anlage 6

BLZ Geotechnik GmbH

Formblatt C

Pumpversuch:		Leistungs-PV					
Projekt:	Brunnenbau Deponie Profen	Baustelle:	MUEG				
Filter von	83,0 - 89,0	Pumpversuch Nr.:	Leistungs-PV				
	m	Dauer:	26				
	m	Menge :	27 m ³ /h				
Versuchszeit von	22.10.15, 07:30	Stunden	26				
	Uhr bis		23.10.15; 09:30 Uhr				
Meßpunkt:	GOK	Ruhe Spiegel:	22.10.15, 07:30 Uhr				
			59,04 m unter Meßpunkt				
Datum	Uhrzeit	Dauer	Wasserspiegel unter Meßpunkt m	Absenkung m	Wasserspiegel Peilrohr unter Messpunkt m	Q m ³ /h	Bemerkungen
		10	24,667	59,08	0,04	0	
		20	24,833	59,05	0,01	0	
	08	30	25,000	59,04	0,00	0	
		45	25,250	59,03	-0,01	0	
	09	00	25,500	59,04	0,00	0	
		30	26,000	59,04	0,00	0	
Messungen ausgeführt	von	22.10.15, 07:30	von				
	bis	23.10.15; 09:30	bis				
	Name	Elbe	Name				